

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
SAP-OA-PDD-14-01-F	Rehabilitación de líneas de conducción y red de distribución de agua potable del Tanque Villa el Molino a cruceo de Montes de Oca esq Barranca, en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato	rehabilitación de líneas de conducción y red de distribución de agua potable del Tanque Villa el Molino a cruceo de Montes de Oca esq Barranca, en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato	31120-8103	3,373,890.74	163,783.70	3,389,484.54	1	0	0.9954	95.81%	0.00%	95.81%	0.00%
SAP-OA-GIC-15-19-SP	Equipamiento y Electrificación de Pozo San Julian II, San Miguel de Allende, Guanajuato		31120-8103	2,059,602.69	0.00	1,935,523.89	1	0	1	93.98%	0.00%	93.98%	0.00%
SAP-OA-AZU-15-28-LF	Líneas de Conducción Tanque Insurgentes, Sector 2, Subsector 1 Primera Etapa (APAZU)	Trabajo complementario para mejoramiento del abastecimiento del Agua Potable en la parte alta de San Miguel y Zona Centro	31120-8103	5,097,198.37	0.00	5,020,844.36	1	0	1	98.50%	0.00%	98.50%	0.00%
SAP-OA-R33-15-21-SM	Perforación de Pozo para Agua Potable en la comunidad Puente del Carmen		31120-8103	2,536,342.61	0.00	2,466,624.96	1	0	1	97.25%	0.00%	97.25%	0.00%
SAP-OA-R33-15-35-SM	Construcción de Tanque Elevado para la Comunidad de Corral de Piedras	Obra civil para la mejor recepción y distribución del servicio de agua potable en dicha comunidad	31120-8103	2,547,740.50	0.00	2,472,574.08	1	0	1	97.05%	0.00%	97.05%	0.00%
SAP-OA-R33-15-29-SM	Perforación de Pozo para Agua Potable en la comunidad de Cruz del Palmer		31120-8105	2,548,720.34	0.00	2,435,782.77	1	0	1	95.57%	0.00%	95.57%	0.00%
SAP-OA-R33-15-24-SM	Perforación de Pozo para Agua Potable en la comunidad de Corral de Piedras		31120-8105	2,588,622.07	0.00	2,568,202.44	1	0	1	99.21%	0.00%	99.21%	0.00%
SAP-SO-GIC-15-15-DP	Elaboración de 5 proyectos ejecutivos para la Ampliación de Redes de Agua Potable en Diversas Comunidades	Se realizan proyectos para mejorar la infraestructura en diferentes comunidades del municipio	31120-8103	349,663.14	0.00	318,209.60	1	0	1	91.00%	0.00%	91.00%	0.00%
SAP-SO-R33-15-23-DM	Elaboración de 2 proyectos ejecutivos de agua potable y alcantarillado sanitario y dos proyectos ejecutivos de hidrantes para agua potable para colonias del ejido de tirado	Se realizan proyectos para mejorar la infraestructura en diferentes comunidades del municipio	31120-8103	338,660.42	0.00	225,773.59	1	0	1	66.67%	0.00%	66.67%	0.00%
SAP-SO-GIC-15-15-DP-0	Elaboración de 5 proyectos ejecutivos para la ampliación de redes de agua potable en diversas comunidades del municipio de San Miguel de Allende, Gto.	Se realizan proyectos para mejorar la infraestructura en diferentes comunidades del municipio	31120-8103	238,848.37	0.00	76,616.12	1	0	1	32.08%	0.00%	32.08%	0.00%
SAP-OA-PROAGUA-16-23	Red de Distribución e Instrumentación Sector 1 Centro Subsector 1 (Primera Etapa), en la Ciudad de San Miguel de Allende, Gto.	Obra civil para la mejor recepción y distribución del servicio de agua potable para la parte del centro de SMA	31120-8103	4,991,872.53	0.00	2,129,043.05	1	0	1	42.65%	0.00%	42.65%	0.00%
SAP-OA-PROAGUA-16-3	Línea de Conducción Tanque Insurgentes Sector 2, Subsector 1 Segunda Etapa, en la Ciudad de San Miguel de Allende, Gto.	Obra civil para la mejor recepción y distribución del servicio de agua potable para la parte alta de SMA	31120-8103	1,454,731.82	0.00	793,737.99	1	0	1	54.56%	0.00%	54.56%	0.00%
SAP-OA-PROAGUA-16-29	Red de Distribución e Instrumentación Sector 2-T04 Insurgentes, Subsector 2 (Primera Etapa), en la Ciudad de San Miguel de Allende, Gto.	Obra civil para la mejor recepción y distribución del servicio de agua potable para la parte alta de SMA	31120-8103	3,989,451.80	0.00	1,377,279.17	1	0	1	34.52%	0.00%	34.52%	0.00%
SAP-SO-PRODI-16-32-DB	Elaboración del Plan de Desarrollo Integral (PDI), para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Miguel de Allende, Gto.	Desarrollo del Plan Integral para acciones correctivas del sistema	31120-8103	598,895.00	0.00	479,116.00	1	0	1	80.00%	0.00%	80.00%	0.00%
SAP-OD-FAISM-16-60-DM	Equipamiento y Electrificación de Pozo Profundo para agua potable en la comunidad de Cruz del Palmer, Municipio de San Miguel de Allende, Gto.	Obra civil para mejoramiento del suministro del agua potable en dicha comunidad	31120-8103	744,326.57	0.00	710,251.57	1	0	1	95.42%	0.00%	95.42%	0.00%
SAP-OD-FAISM-16-61-DM	Equipamiento y Electrificación de Pozo Profundo para agua potable en la comunidad de Corral de Arriba, Municipio de San Miguel de Allende, Gto.	Obra civil para mejoramiento del suministro del agua potable en dicha comunidad	31120-8103	899,651.75	0.00	899,651.75	1	0	1	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
SAP-OA-Q0044-FAISM-16	Perforación de Pozo Profundo para Agua Potable en la Comunidad de Guanajuato, Municipio de San Miguel de Allende, Gto.		31120-8103	2,463,709.92	0.00	2,463,450.22	1	0	1	99.99%	0.00%	99.99%	0.00%
SAP-OD-FAISM-16-62-DM	Construcción de Tanque Metálico Elevado de 100 m3 en la comunidad de la Huerta y Soria, Municipio de San Miguel de Allende, Gto.	Obra civil para la mejor distribución del agua potable en las comunidades	31120-8103	1,261,721.67	0.00	378,516.50	1	0	1	30.00%	0.00%	30.00%	0.00%
SAP-OD-FAISM-16-58-DM	Construcción de Redes de Distribución de Agua Potable en la Colonia Nuevo Tenochtitlan, en el Ejido de Tirado (1ra Etapa), Cabecera Municipal, San Miguel de Allende, Gto.	Obra civil permitira el aumento de la infraestructura de las redes de distribución del sistema	31120-8103	1,266,182.02	0.00	748,060.14	1	0	1	59.08%	0.00%	59.08%	0.00%
SAP-OD-FAISM-16-55-DM	Sistema de Drenaje Sanitario Callejones: Capulín (opcion A), la Luz, Priv de Bustamante en Col. Libramiento El Caracol	Ampliación de la red de drenaje en SMA	31120-8103	1,157,806.52	0.00	857,719.24	1	0	1	74.08%	0.00%	74.08%	0.00%
SAP-OD-FAISM-16-59-DM	Construcción de Presabilizadoras y Líneas de Conducción en las Comunidades de: La Cuadrilla, Los Gahanes, Los Tules, El Pinalillo (1ra Etapa), Municipio de San Miguel de Allende, Gto.	Obra civil para mejoramiento del suministro del agua potable en dicha comunidad	31120-8103	979,040.00	0.00	979,040.00	1	0	1	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
SAP-OD-FAISM-16-65-DM	Construcción de Red de Distribución de Agua Potable para Instalación de Hidrantes en la Col Peña de la Cruz, Ejido de San Miguel Viejo	Obra civil para la mejor recepción y distribución del servicio de agua potable de SMA	31120-8103	202,562.05	0.00	142,791.45	1	0	1	70.49%	0.00%	70.49%	0.00%
SAP-OD-FAISM-16-57-DM	Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable en la calle Astilleros Priv de Astilleros, en la Col San Miguel, Tres Cruces	Obra civil para la mejor recepción y distribución del servicio de agua potable para la parte de superior de SMA	31120-8103	286,601.56	0.00	213,035.16	1	0	1	74.33%	0.00%	74.33%	0.00%
SAP-SO-PRODI-16-47-DB	Consulta para la Elaboración del Padrón de Usuarios del SAPASMA	Mejoramiento del control de nuevas tomas por parte del sistema	31120-8106	1,589,200.00	0.00	1,589,200.00	1	0	1	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
SAP-SO-PRODI-16-72-LB	Suministro e Instalación de 7,000 medidores en la Cabecera Municipal de San Miguel de Allende, Gto.	Mejoramiento de eficiencia comercial por parte del Sistema con la instalación de los medidores	31120-8106	3,850,030.72	0.00	3,850,030.72	1	0	1	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

SAP-OD-FAISM-2016-177	Construccion de Linea de Conduccion para Rebombeo de Agua Potable de Tanque de Almacenamiento la Paz la Colonia Lomas de San Jose	Obra civil para la mejor recepcion y distribucion del servicio de agua potable de SMA	31120-8103	311,475.65	0.00	199,596.08	1	0	1	64.08%	0.00%	64.08%	0.00%
SAP-OD-FAISM-16-64-DI	Ampliacion y reubicacion de la linea de conduccion del Tanque superficial al Tanque Metalico Elevado de 100 m3 en la comunidad de la Huerta y Soría incluye obras de proteccion de la zona tanque	Mejoramiento de la distribucion del agua potable en la comunidad	31120-8103	227,555.50	0.00	68,266.65	1	0	1	30.00%	0.00%	30.00%	0.00%
SAP-OD-FAISM-16-66-DI	Construccion de Carcamo de Rebombeo de Agua Residual en la Privada de San Felipe, Barrio de las Cuevitas	Ampliacion de la red de drenaje en SMA	31120-8103	369,882.45	0.00	110,964.73	1	0	1	30.00%	0.00%	30.00%	0.00%
SAP-OD-FAISM-2016-177	Construccion de Red de Agua Potable para Abastecimiento de Hidrantes y Almacenamiento 1ra Etapa Col Lomas de San Jose	Obra civil para la mejor recepcion y distribucion del servicio de agua potable de SMA	31120-8103	984,326.53	0.00	295,297.95	1	0	1	30.00%	0.00%	30.00%	0.00%
SAP-OD-FAISM-2016-177	Ampliacion de Redes de Agua Potable y Construccion de Hidrantes en las Parcelas 86, 81, 73, 68, 51 de la zona del Ejido de Tirado	Obra civil para la mejor recepcion y distribucion del servicio de agua potable de SMA	31120-8103	411,675.02	0.00	260,263.36	1	0	1	63.22%	0.00%	63.22%	0.00%
SAP-OD-FAISM-2016-177	Ampliacion de Redes de Agua Potable y Construccion de Hidrantes en las Parcelas 1, 6, 12, 17, 18, 13, 7, 6 de la zona del Ejido de Tirado	Obra civil para la mejor recepcion y distribucion del servicio de agua potable de SMA	31120-8103	309,971.42	0.00	173,599.00	1	0	1	56.00%	0.00%	56.00%	0.00%
SAP-AD-PRODDER-16-71	Impermeabilizacion del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable Independencia II	Mejoramiento para la recepcion y distribucion del Agua Potable en SMA	31120-8103	1,505,268.31	0.00	1,417,650.71	1	0	1	94.18%	0.00%	94.18%	0.00%
SAP-OD-FAISM-2016-177	Ampliacion de Redes de Agua Potable y Construccion de Hidrantes en las Parcelas 74, 69, 82, 70, 60, 59, 57, 56 de la zona del Ejido de Tirado	Obra civil para la mejor recepcion y distribucion del servicio de agua potable de SMA	31120-8103	194,027.03	0.00	111,144.63	1	0	1	57.28%	0.00%	57.28%	0.00%
SAP-OD-FAISM-2016-166	Ampliacion de Red de Drenaje Sanitario en Callejon Rivera Col. Valle del Maiz y Privada de Astilleros Col. San Miguel Tres Cruces	Ampliacion de la red de drenaje en SMA	31120-8103	349,447.57	0.00	132,669.63	1	0	1	37.97%	0.00%	37.97%	0.00%

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. MA. DE LOS ANGELES PEREZ
FLORES

DIRECTOR GENERAL
LIC. FERNANDO GARCIA CHAVEZ

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Instructivo

CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.

NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.

DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.

UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.

INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)

APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.

META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.

META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.

META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.

% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).

% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.

Restricción:

Apegarse al número de columnas.

Programas y proyectos de inversión

Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. ¹

¹ Apartado "VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos" del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental